



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Xavier Lisboa, 42- Centro, CEP 37520-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA-MG			VALOR DA OBRA: 153.761,51					DATA: 23/02/2017		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO			LOCAL: PSF III - RUA PAPA JOÃO PAULO II, BAIRRO SÃO JOSÉ					PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,88%	100,00%					
			Financeiro	1.352,93	1.352,93					
2		MURO DE ARRIMO FUNDOS, LATERAL DIREITA E FRENTE	Físico %	43,52%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	66.910,53	16.727,63	16.727,63	16.727,63	16.727,63		
3		AGUA PLUVIAL	Físico %	6,76%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	10.399,12	2.599,78	2.599,78	2.599,78	2.599,78		
4		MURO	Físico %	34,54%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Financeiro	53.104,03	13.276,01	13.276,01	13.276,01	13.276,01		
5		SERRALHERIA	Físico %	12,65%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	19.454,90			9.727,45	9.727,45		
6		PROJETO	Físico %	1,65%	100,00%					
			Financeiro	2.540,00	2.540,00					
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	23,74%	21,20%	27,53%	27,53%		
			Financeiro	R\$ 153.761,51	R\$ 36.496,35	R\$ 32.603,42	R\$ 42.330,87	R\$ 42.330,87		

Observações: BDI DE 27%

Engº Civil: José Airton Junho dos Reis
CREA 56.250/D

Josimar Silva de Freitas
Prefeito Municipal